

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目 （挂面车间）建设项目竣工环境保护验收意见

2018年4月2日，益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目（挂面车间）竣工环境保护验收。建设单位、验收监测及验收报告编制单位代表和聘请的专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目（挂面车间）是益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目的一部分。位于沈阳市沈北新区裕农路39号，益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司。采用益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目面粉车间的产品作为原料，通过气力输送到挂面车间。烘干采用益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目中15吨生物质蒸汽锅炉提供热源。主要生产工序包括下料、和面、熟化、压延、烘干、切面、包装。生产规模日加工挂面150t，年产量约4.5万t。依托的面粉车间和锅炉车间已通过分期验收。开工时间为2016年8月，投产时间为2017年11月。本项目总投资6000万元。全车间定员120人。生产制度为3班8小时工作制，年工作约330天。

二、工程变动情况

工程无变更

三、环境保护设施建设情况

1、废水

产生的污水主要是生产设备、车间地面冲洗水及职工日常生活产生的生活污水，经化粪池处理后排入市政管网，最终汇入到南小河污水处理厂。

2、废气

(1)通过气力输送到挂面车间的面粉筒仓，采用布袋除尘器除尘后尾气在25米高处排放：

(2) 下料工序采用布袋除尘器除尘后尾气排放在室内；

(3) 烘干工序尾气通过 18 米高排气筒排放；

3、噪声

对于风机等设施采取距离隔声、消声等控制措施。

4、固体废物

生活垃圾全部分类袋装由环卫部门统一处理；办公固废多以纸制品、塑料制品为主，统一回收外售。

四、环保设施监测结果

1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到 75% 以上，满足验收监测技术规范要求。

2、废水

总排放口排放的废水中各项污染物最大排放浓度日均值分别为均符合 DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》表 2 中标准的规定要求。

3、废气

该项目厂界无组织颗粒物最高浓度值符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中二级标准的规定要求。

4、噪声

生产时产生的厂界噪声，各测点监测值昼、夜间均符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准的规定要求。


5、固体废物

固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求。

五、验收结论与建议

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

2、完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后，向社会公众公示后，上报环保主管部门备案。



郭树林 于勇
二〇一八年四月二日
益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司

益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司粮油食品加工项目（挂面车间）

建设项目竣工环境保护验收组名单

序号	验收代表	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	建设单位	高晓刚	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司生产部	经理	18642084188	
2	建设单位	白丹	益海嘉里（沈阳）粮油食品工业有限公司人事行政部	经理	18602495809	
3	专家	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	
4	专家	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	
5	专家	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	
6	验收监测 报告编制	冯雷	沈阳克林环境检测有限公司	技术员	13654057371	
7						
8						

2018年4月2日