

### 沈阳品亿包装有限公司建设项目竣工环境保护验收意见

2018年11月20日,沈阳品亿包装有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环评评[2017]4号,依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织沈阳品亿包装有限公司建设项目竣工环境保护验收,建设单位、验收监测及验收报告编制单位和专业技术专家共6人组成验收组,沈阳市环境保护局浑南新区分局参加了验收。与会专家和代表踏勘了现场,听取了建设单位对项目进展情况的汇报,验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告进行了介绍,经讨论,提出验收意见如下:

#### 一、工程建设基本情况

沈阳品亿包装有限公司建设项目由建设单位自行投资建设。沈阳环境科学研究院2013年2月完成了2012年7月24日经沈阳市发改委立项(见沈发改发[2012]191号文件)。沈阳市环境保护局浑南新区分局对该项目做出了《关于沈阳品亿包装有限公司建设项目环境影响报告表的批复》沈环保浑南审字[2015]0118号。

沈阳品亿包装有限公司建设项目位于沈阳市浑南新区古城子乡古城子村乙576-1号,建设工程于2015年4月开工。项目占地面积2000平方米,建筑面积1800平方米。本项目总投资150万元,其中环保投资6万元,所占比例为4%。本项目产品为纸箱,年产纸箱100万平方米。项目职工定员12人,工作时间为昼间8小时一班制生产,全年工作260天。公司不设食堂,为员工提供外购的工作餐。本项目环保投资主要用于废气处置,旱厕防渗处理,车间隔音及设备噪声控制装置(噪声控制)、危废储存装备(危险废物)等项目。

#### 二、工程变动情况

建设项目无变更。

#### 三、环境保护设施建设情况

##### 1、废水

生活污水经防渗旱厕暂存后,由当地农民定期清掏堆肥处理。

##### 2、废气

(1)水墨印刷废气经15米高排气筒排放。

##### 3、噪声

设备均置于封闭厂房内,采用基础减振,墙体隔声等减噪措施。



#### 4、固体废物

- (1) 生产过程产生的废油墨罐及含油墨废水送有资质单位统一处理。
- (2) 生产过程中产生的边角料统一回收处理。
- (3) 生活垃圾由环卫部门统一处理。

#### 四、环保设施监测结果

##### 1、监测期间的生产工况

监测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

##### 2、废水

废水暂存化粪池设置及废水排放去向符合审批要求。

##### 3、废气

- (1) 水墨印刷废气排放符合国家《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中表2标准要求。

##### 4、噪声

昼间生产时产生的厂界噪声排放符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准的规定要求。

##### 5、固体废物

- (1) 固体废物处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求。
- (2) 危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。

#### 五、验收结论与建议

1、项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。

2、完善监测报告、验收报告，补充与验收相关的资料后可上报环保部门。相关材料可以作为环保部门噪声与固体废物验收的依据。



**沈阳品亿包装有限公司建设项目竣工环境保护验收组名单**



序号	姓名	单位	职务或职称	电话	签字
1	高义辉	沈阳品亿包装有限公司	管理员	15802463230	高义辉
2	徐绍华	沈阳品亿包装有限公司	总经理	15382120999	徐绍华
3	鹿杰	沈阳市环境监测中心站	高工	13332405335	鹿杰
4	郑双林	沈阳市环境监测中心站	教高	13332402629	郑双林
5	于粤	沈阳市环境监测中心站	教高	13709840191	于粤
6	关欣	沈阳克林环境检测有限公司	项目经理	15840287401	关欣
7					
8					
9					

2018年11月20日